

地政處

花蓮縣第1期(吉安鄉住一住宅)自辦市地重劃區重劃會 函

聯絡地址：花蓮市軒轅路12-1號2樓

會 址：花蓮縣吉安鄉中華路二段248號

聯絡電話：03-8329901

970 花蓮縣花蓮市府前路17號 傳 真：03-8326731

受文者：花蓮縣政府地政處

發文日期：中華民國115年10月5日

發文字號：吉安自劃字第1150010653號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：檢送115年9月份重劃區工程月報表資料，請貴處准予備查。

正本：花蓮縣政府地政處

副本：本重劃會

理事長 鍾嘉村

花蓮縣第1期(吉安鄉住一住宅)自辦市地重劃區工程

日期:115年9月1日~115年9月30日

總工程費	新台幣1,508,488,753元整	監造單位	晶揚工程顧問有限公司
開工日期	中華民國113年12月17日	承攬廠商	金揚營造有限公司
預定竣工日期	中華民國117年6月14日	工期(總工期含展延)	1275日曆天
預定進度	29.34%	落後原因:遭遇困難及改善方案	備註
實際進度	38.46%	落後原因	為維持交通及排水現況,部份箱涵將以預鑄節塊施工以利工進。
差異	9.12%		
目前施工項目及作業情形	1. 會議及勘查: 1-1. 9/9、9/29環保局例行視察 1-2. 9/11縣政府台泥會勘148巷 1-3. 9/22施工品質查核作業/專任工程人員督察 2. 施工內容: 2-1. 填土整地工程(整地開挖回填作業) 2-2. 道路工程施工作(水溝施作) 2-3. 雨水下水道工程施工作(預鑄結塊施作) 2-4. 寬頻道路工程施工作(埋管) 2-5. 施工測量放樣 2-6. 道路清洗/工區灑水/交維交管 3. 主要材料進場: 3-1. 鋼筋		
改造	善	方	案

承攬廠商

監造單位:

重劃會:

